

विभाग - इंजीनियरिंग, बीकानेर मंडल

श्रेणी - I (सिविल कार्य) के अंतर्गत सितम्बर, 22 को समाप्त तिमाही के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट

क्र सं	कार्य का नाम एवं स्थान	अनुमानित लागत	निविदा लागत	दर अनुसूची से....% कम/अधिक	करार सं	एजेंसी	आरंभ करने की तिथि	पूर्ण करने की तिथि	भौतिक प्रगति	ईआईसी का नाम एवं पता	टिप्पणी
1	सहा.मं.इंजीनियर/ सिरसा के अधीन बवानी खेड़ा - भद्रदू स्थानों के बीच किमी 100.52 से 188.68 तक बैलास्ट क्लीनिंग मशीन से डीप स्कीनिंग सहित अनुषंगी कार्य 88.16 किमी	65059130	59984518	7.80% कम	NWR/BKN/ Civil/2020/ 0067 dt. 08.12.2020	7 मैसर्स भीखा राम देवरथ, डिगरला, राजगढ़, चुरू।	01.12.20	08.09.21 15.03.22 30.10.22	10	11 श्री वाई.के. अग्रवाल, सीनियर मंडल इंजीनियर /पूर्व, बीकानेर	12 कार्य प्रगति पर है।
1											
2	सहा.मं.इंजीनियर-1/हनुमानगढ़ के अधीन बटिंडा-सूरतगढ़ सेक्शन में 60 किग्रा नए रेल एवं पीएससी-6 स्लीपर (1660/किमी) सहित वर्तमान 52 किग्रा रेल तथा पीएससी 5 स्लीपर्स (1540/किमी) का 28.387 किमी सीटीआर।	67036714	64834174	3.29% कम	NWR/BKN/ Civil/2020/ 0059 dt. 07.12.2020	गणपति कंस्ट्रक्शन कं, होज नंबर 430B1 22333, शांत नगर, बटिंडा।	01.10.20	27.05.21 31.12.21 31.03.22 15.04.22 31.07.22	100%	श्री मनीष पद्मावत, मंडल इंजीनियर /उत्तर, बीकानेर	काम पूरा हो गया है।
3	सहा.मं.इंजीनियर/ सिरसा के अधीन बवानी खेड़ा - भद्रदू स्थानों के बीच किमी 188.68 से 270 तक बैलास्ट क्लीनिंग मशीन से डीप स्कीनिंग सहित अनुषंगी कार्य 81.32 किमी	60013209	55332179	7.80% कम	NWR/BKN/ Civil/2020/ 0065 dt. 08.12.2020	मैसर्स भीखा राम देवरथ, डिगरला, राजगढ़, चुरू।	27.10.20	30.09.21 15.04.22 31.07.22 05.10.22	95%	श्री वाई.के. अग्रवाल, सीनियर मंडल इंजीनियर /पूर्व, बीकानेर	कार्य प्रगति पर है।
4	सहा.मं.इंजीनियर-1/हनुमानगढ़ के अधीन बटिंडा-सूरतगढ़ सेक्शन में 60 किग्रा नए रेल सहित वर्तमान 52 किग्रा रेल का 108.056 किमी टीआरआर (पी) कार्य	54008065	51577702	4.50% कम	NWR/BKN/ Civil/2020/ 0074 dt. 06.01.2021	गोयल ब्रदर्स रेल, इफ्रा प्रा। लिमिटेड बरेली।	19.10.20	05.10.21 30.05.22 30.07.22 30.10.22	80%	श्री मनीष पद्मावत, मंडल इंजीनियर /उत्तर, बीकानेर	कार्य प्रगति पर है।

क्र सं	कार्य का नाम एवं स्थान	अनुमानित लागत	निविदा लागत	दर अनुसूची से...% कम/अधिक	करार सं	एजेंसी	आरंभ करने की तिथि	पूर्ण करने की तिथि	भौतिक प्रगति	ईआईसी का नाम एवं पता	टिप्पणी	
1	आईआरएम-जीई 1-जून, 2004 के आरडीएसओ ट्रेक बैलास्ट के पुनरीक्षित विनिर्देशनों के अनुसार 65 एमएम गेज के 80000 घनमीटर स्टोन बैलास्ट (मशीन क्रशड) की आपूर्ति तथा सहा.मं.इंजीनियर-1/हनुमानगढ के नियंत्रण में बैलास्ट डिपो हनुमानगढ में रेलवे बैगन/ हॉपर्स में उसका लदान करना।	88115200	92397599	4.86% अधिक	NWR/BKN/ Civil/2021/ 0002 dt. 04.02.2021	जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, ऑप। होटल मगुन, बरनाला बाईपास रोड, बठिंडा (पंजाब)।	07.12.21	30.11.21 30.05.22 30.07.22 30.11.22	95%	श्री मनीष पद्मावत, मंडल इंजीनियर /उत्तर, बीकानेर	12	कार्य प्रगति पर है।
5	आईआरएम-जीई 1-जून, 2004 के आरडीएसओ ट्रेक बैलास्ट के पुनरीक्षित विनिर्देशनों के अनुसार 65 एमएम गेज के 80000 घनमीटर स्टोन बैलास्ट (मशीन क्रशड) की आपूर्ति तथा सहा.मं.इंजीनियर, सिरसा के नियंत्रण में बैलास्ट डिपो हिसार में रेलवे बैगन/ हॉपर्स में उसका लदान करना।	64704000	69996787	8.18% अधिक	NWR/BKN/ Civil/2021/ 0038 dt. 13.11.2021	बी बी कंस्ट्रक्शन, 12-नया गंज खुरा (यूपी)-203131	09.09.21	26.06.22 15.10.22	25%	श्री वाई.के. अग्रवाल, मीनियर मंडल इंजीनियर /पूर्व, बीकानेर		कार्य प्रगति पर है।
6	आईआरएम-जीई 1-जून, 2004 के आरडीएसओ ट्रेक बैलास्ट के पुनरीक्षित विनिर्देशनों के अनुसार 65 एमएम गेज के 82600 घनमीटर स्टोन बैलास्ट (मशीन क्रशड) की आपूर्ति तथा सहा.मं.इंजीनियर, सिरसा के नियंत्रण में बैलास्ट डिपो हिसार में रेलवे बैगन/ हॉपर्स में उसका लदान करना।	59036698	69996787	2.93% अधिक	NWR/BKN/ Civil/2022/ 0018 dt. 19.03.22	मैसर्स जे.के. कंस्ट्रक्शन कंपनी, नया बाजार, तोखा, बीकानेर	03.12.21	14.01.23	20%	श्री अमित जैन, मीनियर मंडल इंजीनियर / पश्चिम, बीकानेर		कार्य प्रगति पर है।
7	आईआरएम-जीई 1-जून, 2004 के आरडीएसओ ट्रेक बैलास्ट के पुनरीक्षित विनिर्देशनों के अनुसार 65 एमएम गेज के 82600 घनमीटर स्टोन बैलास्ट (मशीन क्रशड) की आपूर्ति तथा सहा.मं.इंजीनियर, लाइन, बीकानेर के सेक्शन में बैलास्ट डिपो बाप में रेलवे बैगन/ हॉपर्स में उसका लदान करना।	75076469	57996572	22.75% कम	NWR/BKN/ Civil/2022/ 00	मैसर्स राज कुमार ईश्वर कुमार, दिल्ली	21.02.22	06.12.22	20%	श्री वाई.के. अग्रवाल, मीनियर मंडल इंजीनियर /पूर्व, बीकानेर		कार्य प्रगति पर है।
8	आईआरएम-जीई 1-जून, 2004 के आरडीएसओ ट्रेक बैलास्ट के पुनरीक्षित विनिर्देशनों के अनुसार 65 एमएम गेज के 82600 घनमीटर स्टोन बैलास्ट (मशीन क्रशड) की आपूर्ति तथा सहा.मं.इंजीनियर, लाइन, बीकानेर के सेक्शन में बैलास्ट डिपो बाप में रेलवे बैगन/ हॉपर्स में उसका लदान करना।	75076469	57996572	22.75% कम	NWR/BKN/ Civil/2022/ 00	मैसर्स राज कुमार ईश्वर कुमार, दिल्ली	21.02.22	06.12.22	20%	श्री वाई.के. अग्रवाल, मीनियर मंडल इंजीनियर /पूर्व, बीकानेर		कार्य प्रगति पर है।

