

एक करोड़ से अधिक वैल्यू के टेंडर कार्यों की पोजीशन दिनांक 01.01.2025 से 31.03.2025 तक

बिजली विभाग/सामान्य (Power) , बीकानेर मण्डल

क्रं सं ख्या	कार्य का नाम	एस्टिमेंट कोस्ट / टेंडर कोस्ट	टेंडर कोस्ट / अवॉर्ड कोस्ट	ऑफर की रेट	एग्रीमेंट नंबर/ एल ओ ए नंबर एवं दिनांक	एजेंसी का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	रुपये लाख में (Rs. In Lakhs)			
									DOC upto/exten ded upto	फिजिकल कार्य की प्रगति (%)	कंट्रोलिंग ऑफिसर	रिमाक्स / टिप्पणी
1	Replacement of over head conductor by UG cables in various locations over Bikaner Division.	टेंडर कॉस्ट 127 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 117 लाख	7.99% कम	एलओए न. 18- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेंडर/21-22 दिनांक 08.01.22	आर. के. कॉन्ट्रेक्टर एंड सप्लायर, सूरतगढ़	08.01.2022	08 माह	Extended upto 30.12.24	100 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	फाईनल बिल का मेजरमेंट IRWCMS पर अपलोड किया जा चुका है।
2	Rewiring of Railway staff quarters and service buildings over Bikaner division.	टेंडर कॉस्ट 128.72लाख	अवॉर्ड कोस्ट 136.30 लाख	5.89% अधिक	एलओए न.03- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेंडर/22-23 दिनांक 21.10.22	आर. के. कॉन्ट्रेक्टर एंड सप्लायर, सूरतगढ़	23.11.2022	11 माह	Extended upto 31.03.25	89 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर है।
3	Improvement of Existing power supply network and HT, LT Equipment including switchgear at various power house to improve operational efficiency & reliability of existing power network.	टेंडर कॉस्ट 123.14 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 132.63 लाख	7.70% अधिक	एलओए न.24- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेंडर/22-23 दिनांक 20.01.23	देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर	30.05.2023	5 माह	Extended upto 31.03.25	81 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर है।
4	Electrical work in connection with development of infrastructure facilities for maintenance of trains at Hanumangarh station	टेंडर कॉस्ट165.33 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 190.30 लाख	15.10% अधिक	एलओए न.22- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेंडर/22-23 दिनांक 20.01.23	देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर	01.06.2023	6 माह	Extended upto 31.03.25	59 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर है।
5	Provision of Air Conditioners on hiring basis at Railway Hospital, Officer's Rest House, Running Rooms, DRM Office and Other Service Buildings over Bikaner Division for the period of FIVE Years.	टेंडर कॉस्ट229.28 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 216.64 लाख	5.51% कम	एलओए न.01- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेंडर/23-24 दिनांक 08.05.23	CHAUDHARY REFREGARATION AND ELECTRICALS- .Bikaner	28.05.2023	5 वर्ष	08.05.28	33 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर है।

क्र. सं. ख्या	कार्य का नाम	एस्टिमेट कोस्ट / टेंडर कोस्ट	टेन्डर कोस्ट / अवॉर्ड कोस्ट	ऑफर की रेट	एग्रीमेंट नंबर/ एल ओ ए नंबर एवं दिनांक	एजेंसी का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	DOC upto/extended upto	फिजिकल कार्य की प्रगति (%)	कंट्रोलिंग ऑफिसर	रिमाक्स / टिप्पणी
6	Provision of 11 nos. Lifts at stations of Amrit Bharat Station scheme over Bikaner Division (Hanumangarh-2, Lalgargh-2, Churu-3, Sadulpur-3, Sriganganagar-1) under Sugamya Bharat Abhiyanan.	टेन्डर कॉस्ट 382.77 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 348.32 लाख	9% कम	एलओए न.31-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/22-23 दिनांक 23.05.23	OMEGA ELEVATORS-AHMEDABAD.	एल ओ ए दिनांक 23.05.23	10 माह	Extended upto 30.06.25	0%	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	यह कार्य सिविल के कार्य पर डिपेंड हैं।
7	Provision of 10 nos. Lifts at stations of Amrit Bharat Station scheme over Bikaner Division (Hisar-6, Bhiwani-2, Sirsa-2) under Sugamya Bharat Abhiyanan.	टेन्डर कॉस्ट 355.76 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 330.86 लाख	7% कम	एलओए न.32-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/22-23 दिनांक 23.05.23	OMEGA ELEVATORS-AHMEDABAD.	एल ओ ए दिनांक 23.05.23	10 माह	Extended upto 30.06.25	0%	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	यह कार्य सिविल के कार्य पर डिपेंड हैं।
8	Electrical Work in c/w soft upgradation of 15 nos. stations under Amrit Bharat scheme over Bikaner Division.	टेन्डर कॉस्ट 218.92 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 206.75 लाख	8.6% कम	एलओए न.30-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/22-23 दिनांक 30.05.23	देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर	24.04.2024	6 माह	Extended upto 31.03.25	44 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।
9	Provision of LED Signages at various stations under Amrit Bharat Station scheme over Bikaner Division.	टेन्डर कॉस्ट 321.44 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 246.87 लाख	23.2% कम	एलओए न.29-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/22-23 दिनांक 30.05.23	JAI BABA CONSTRUCTION COMPANY-JAIPUR	19.07.2024	6 माह	Extended upto 30.06.25	34 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।
10	Provision of 630 kWp Grid Connected roof top Solar power Plant at 15 stations of Amrit Bharat Scheme over Bikaner Division.	टेन्डर कॉस्ट 327.19 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 281.74 लाख	13.89% कम	एलओए न.28-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/22-23 दिनांक 30.05.23	MECPOWER INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED-BIKANER	10.01.25	6 माह	Extended upto 31.03.25	70%	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	All Material supplied. कार्य प्रगति पर हैं।
11	Provision of RCCBs/RCBOs for protection against leakage current at various stations/ service buildings / Railway residential quarters and provision of lighting arrester at various stations/ service building for safety of passengers / staff over Bikaner division.	टेन्डर कॉस्ट 131.59 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 121.07 लाख	7.99% कम	एलओए न.04-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/23-24 दिनांक 02.06.2023	आर. के. कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर, सूरतगढ़	27.06.2023	8 माह	Extended upto 30.01.25, DOC extension upto 30.05.25 under process	92 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।

क्रं सं ख्या	कार्य का नाम	एस्टिमेट कोस्ट / टेंडर कोस्ट	टेन्डर कोस्ट / अवॉर्ड कोस्ट	ऑफर की रेट	एग्रीमेंट नंबर/ एल ओ ए नंबर एवं दिनांक	एजेंसी का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	DOC upto/extended upto	फिजिकल कार्य की प्रगति (%)	कंट्रोलिंग ऑफिसर	रिमाक्स / टिप्पणी
12	Up gradation & Augmentation of Existing power supply network and HT, LT Equipment including replacement of old transformers, Panels etc. and merging of power houses at Lalgah to improve operational efficiency & reliability of existing power network.	टेन्डर कॉस्ट 147.69 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 162.38 लाख	9.95% अधिक	एलओए न.12-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/23-24 दिनांक 31.07.23	CHAUDHARY REFREGERATION AND ELECTRICALS-Bikaner	29.08.23	6 माह	Extended upto 31.03.25	41 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।
13	Provision of two (02) Nos. Lifts on PF No. 1 & 2/3 at Sriganagar Station and Two (2) Nos. Lifts on PF 1 & 2/3 at Suratgarh station of Bikaner Division.	टेन्डर कॉस्ट 172.45 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 163.82 लाख	5% कम	एलओए न.07-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/23-24R दिनांक 28.08.23	METRO ELEVATOR COMPANY PRIVATE LIMITED-AHMEDABAD	15.03.24	10 माह + AMC work	Extended upto 28.04.25	48 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।

क्रं संख्या	कार्य का नाम	एस्टिमेट कोस्ट / टेंडर कोस्ट	टेन्डर कोस्ट / अवॉर्ड कोस्ट	ऑफर की रेट	एग्रीमेंट नंबर/ एल ओ ए नंबर एवं दिनांक	एजेंसी का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	DOC upto/extended upto	फिजिकल कार्य की प्रगति (%)	कंट्रोलिंग ऑफिसर	रिमाक्स / टिप्पणी
14	Electrical work in connection with raising of Platform no. 1 from rail level to high level and extension to 24 coaches at Sudharana, Suchan Kotli & Jakhod Khara stations, raising of Platform no. 2 at Gajsinghpur, Kesharisinghpur, Nohar, Sarupsar, Ellenabad, Bigga, & Benisar stations and extension of passenger platform to 400 meters to accommodate longer trains at Patharala halt station, extension of passenger platform no. 2 to accommodate 24 coaches trains at Kosli, Nagal pathani stations, extension of platform no. 1 & 2 to accommodate 24 coaches trains at Fatehgarh Haryana & Ellenabad, extension of high level passenger platform no. 1 to accommodate 24 coaches trains Anupgarh station along with extension of platform shed by 05 bays, provision of additional high level platform at Nathwana station for scheduled crossing of trains with end ramp and track crossing facilities and raising of existing rail level PF No.-4 to high level and extension of 04 bay PF shed at Ratangarh station over Bikaner Division	टेन्डर कॉस्ट 116.21 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 124.34 लाख	6.99% अधिक	एलओए न.13-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/23-24R दिनांक 08.11.2023	आर. के. कॉन्ट्रेक्टर एंड सप्लायर, सूरतगढ़	17.01.24	08 माह	Extended upto 31.03.25	42 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।
15	Provision of 10 kWp solar power plant with battery backup at 25 railway stations (Total capacity 250 kWp) and integrated solar roof platform shelters and up gradation and conversion of 10 kWp solar power plant from off grid to on grid/hybrid type.	टेन्डर कॉस्ट 393.12 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 351.02लाख	10.71 % कम	एलओए न. 21-EL-BKN-E-Tender-23-24 दिनांक 27.01.2024	M K Solar Energy, Jaipur	29.03.24	6 माह	Extended upto 30.04.25	60 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।

क्र. सं. खया	कार्य का नाम	एस्टिमेट कोस्ट / टेंडर कोस्ट	टेन्डर कोस्ट / अवॉर्ड कोस्ट	ऑफर की रेट	एग्रीमेंट नंबर/ एल ओ ए नंबर एवं दिनांक	एजेंसी का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	DOC upto/extended upto	फिजिकल कार्य की प्रगति (%)	कंट्रोलिंग ऑफिसर	रिमाक्स / टिप्पणी
16	Provision of Grid connected roof top solar power plant of capacity of 800 kWp at non railway station area over Bikaner Division.	टेन्डर कॉस्ट 414.11 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 355.26लाख	14.21 % कम	एलओए न. 25-EL-BKN-E-Tender-23-24 दिनांक 08.02.24	M K Solar Energy, Jaipur	29.03.24	8 माह	Extended upto 15.04.25	91 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	Mostly work completed. कार्य प्रगति पर हैं।
17	Rewiring of Railway staff quarters and service buildings of Bikaner, Ratangarh, Churu, Sadulpur, Bhiwani and Hisar depots over Bikaner Division.	टेन्डर कॉस्ट 216.55 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 223.04लाख	3% अधिक	एलओए न. 34-EL-BKN-E-Tender-23-24 दिनांक 29.04.24	JAGDAMBA ENGINEERS AND BUILDERS-BIKANER	25.07.2024	9 माह	Extended upto 30.04.25	56 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।
18	Electrical work in connection with raising of passenger platform no. 1 at Jamsar station, platform no. 2 at Bhagwansar, platform no. 1 & 2 at Rajiyasar, platform no. 2 at Prithvirajpur, platform no.1 at Sangat Station along with extension to 575 Meters, provision of additional high level platform at Sangaria station for scheduled crossing of trains along with provision of foot over bridge, from rail level to high level along with extension to 576 meters, raising of passenger platform as high level at Nangal Mundi station, Extension of passenger platform to accommodate 24 coaches trains at Jharli station, Budhsinghwala halt station, development of customer facilities/amenities at goods shed of Bhattu station, development of circulating area and provision of PF shelter and other allied work at Bhiwani City station over Bikaner Division.	टेन्डर कॉस्ट 108.04 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 114.08लाख	5.59% अधिक	एलओए न. 18-EL-BKN-E-Tender-23-24R दिनांक 02.09.24	आर. के. कॉन्ट्रेक्टर एंड सप्लायर, सूरतगढ़	13.11.2024	7 माह	02.04.25	41 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।

क्र. सं. ख्या	कार्य का नाम	एस्टिमेट कोस्ट / टेंडर कोस्ट	टेन्डर कोस्ट / अवॉर्ड कोस्ट	ऑफर की रेट	एग्रीमेंट नंबर/ एल ओ ए नंबर एवं दिनांक	एजेंसी का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	DOC upto/extended upto	फिजिकल कार्य की प्रगति (%)	कंट्रोलिंग ऑफिसर	रिमाक्स / टिप्पणी
19	BKN Div: Provision of IOT devices for monitoring and control of electrical general assets like Lifts, Escalators, platform 30%-70% lighting, street light, substation etc. over Bikaner Division.	टेन्डर कॉस्ट 297.86 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 271.65लाख	8.80 % कम	एलओए न. 29-EL-BKN-E-Tender-23-24R दिनांक 23.09.24	JAI SUSTAINABILITY SOLUTIONS AND CO.-GURGAON	LOA on 23.09.24	4 माह	Extended upto 23.04.25	LOA on 23.09.24	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	नया कार्य LOA दिनांक 23.09.24 को जारी किया गया है ।
20	Replacement of overhead conductor by underground cables in various colonies and replacement of over aged /damaged cable of Bikaner division.	टेन्डर कॉस्ट 194.10 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 226.03 लाख	17.11% अधिक Rebate 0.56%	एलओए न. 01-EL-BKN-E-Tender-24-25R दिनांक 27.09.24	K3 CONSTRUCTION COMPANY-JAIPUR	18.11.24	7 माह	27.04.25	37 प्रतिशत	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर है।
21	Provision of 2068 kWp grid connected roof top solar power plant at various Railway residential quarters over Bikaner Division.	टेन्डर कॉस्ट 909.45 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 800.31लाख	12 % कम	एलओए न. 05-EL-BKN-E-Tender-24-25R दिनांक 19.11.24	KISHAN INFRASTRUCTURE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED-NAGPUR	LOA on 19.11.24	4 माह	19.03.25	LOA on 19.11.24	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	Letter issued to contractor to apply for extension of DOC and to start the work.
22	Provision of 800 kWp Grid connected roof top solar power plants for railway stations including station buildings.	टेन्डर कॉस्ट 352.45 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 294.29लाख	16.50 % कम	एलओए न. 26-EL-BKN-E-Tender-24-25R दिनांक 07.03.25	JAYSIS GREEN ENERGY INFRA PRIVATE LIMITED-NAGPUR	LOA on 07.03.25	6 माह	07.09.25	LOA on 07.03.25	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	नया कार्य LOA दिनांक 07.03.25 को जारी किया गया है ।
23	Provision of facilities at existing Track Machine Siding over Bikaner Division	टेन्डर कॉस्ट 107.63 लाख	अवॉर्ड कोस्ट 120.54लाख	12% अधिक	एलओए न. 04-EL-BKN-E-Tender-24-25R दिनांक 20.03.25	MANKHA ELECTROTECH PRIVATE LIMITED-DELHI	LOA on 20.03.25	9 माह	20.12.25	LOA on 20.03.25	आदित्य लेघा, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	नया कार्य LOA दिनांक 20.03.25 को जारी किया गया है ।

Sr.DEE/G/BKN