

एक करोड़ से अधिक वैल्यू के टेंडर कार्यों की पोजीशन दिनांक 01.07.2023 से 30.09.2023 तक

बिजली विभाग/सामान्य , बीकानेर मण्डल

क्र. सं. खया	कार्य का नाम	एस्टिमेट कोस्ट / टेंडर कोस्ट	टेंडर कोस्ट / अर्वार्ड कोस्ट	ऑफर की रेट	एग्रीमेंट नंबर/ एल ओ ए नंबर एवं दिनांक	एजेंसी का नाम	रुपये लाख में		( Rs. In Lakhs )		
							कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	फिजिकल कार्य की प्रगति (%)	कंट्रोलिंग ऑफिसर	रिमाक्स / टिप्पणी
1	Comprehensive maintenance contract for Hind Rectifiers Ltd. Make Invertes of RMPU AC coaches over N.W. Railway	टेंडर काँस्ट 299.74 लाख	अर्वार्ड कोस्ट 311.73	4% अधिक	एलओए न. 07-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेंडर/19-20 दिनांक 06.09.19	हिन्द रेक्टिफायर लिमिटेड, मुम्बई	01.10.19	तीन वर्ष	100 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	Physical work has been completed on 30.04.2023. Final variation prepared and process for approval of sanctioned authority. Bill also prepared and to be released after sanction of final variation.
2	Outsourcing of Escorting Activity including Trip Maintenance of Train No. 22497/98, 12486/85, 14713/14 & 12440/39 (LHB Type Rakes) at coaching depot Sriganganagar over Bikaner Division for the period of one year.	टेंडर काँस्ट 110.00 लाख	अर्वार्ड कोस्ट 110 लाख	एटपार (एनईटी कोस्ट पर)	एलओए न. 04-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेंडर/20-21 दिनांक 21.10.20	मेगारेल पावर प्रोजेक्ट्स, ठाणे महाराष्ट्र	12.01.2021	एक वर्ष	100 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	Work completed on 31.05.22 and final bill has also been released on 01.08.2023.
3	Annual preventive maintenance contract for 25 kVA inverters of Siemens make fitted in AC coaches for three year over NWR.	टेंडर काँस्ट 305 लाख	अर्वार्ड कोस्ट 340 लाख	11.31% अधिक	एलओए न. 10-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेंडर/21-22 दिनांक 13.11.21	सीमेंस लिमिटेड, ठाणे मुम्बई	22.11.2021	तीन वर्ष	49 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।
4	Provision of testing & maintenance facilities for HOG coaches in washing line/sick line of maintenance depot/sheds over Bikaner Division.	टेंडर काँस्ट 130 लाख	अर्वार्ड कोस्ट 126 लाख	2.5% कम	एलओए न. 19-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेंडर/21-22 दिनांक 17.01.22	देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर	21.03.2022	चार माह	100 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	Physical work has been completed on 30.06.2023. Final variation statement has been vetted and sanctioned by CA. Final bill under process for release the payment.
5	Replacement of over head conductor by UG cables in various locations over Bikaner Division.	टेंडर काँस्ट 127 लाख	अर्वार्ड कोस्ट 117 लाख	7.99% कम	एलओए न. 18-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेंडर/21-22 दिनांक 08.01.22	आर. के. कॉन्टेक्टर एंड सप्लायर, सूरतगढ़	08.01.2022	08 माह	88 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।

क्र सं ख्या	कार्य का नाम	एस्टिमेट कोस्ट / टेंडर कोस्ट	टेन्डर कोस्ट / अर्वार्ड कोस्ट	ऑफर की रेट	एग्रीमेंट नंबर/ एल ओ ए नंबर एवं दिनांक	एजेंसी का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	फिजिकल कार्य की प्रगति (%)	कंट्रोलिंग ऑफिसर	रिमाक्स / टिप्पणी
6	Outsourcing of escorting activities of AC coaches (duties of ACCI) & Trip maintenance of AC and Non AC coaches of Train no 12489/90, 22464/63, 12495/96, 22473/74,20471/72(LHB Type Rake) at Bikaner Coaching depot over Bikaner Division for the period of two Year.	टेन्डर काँस्ट 141 लाख	अर्वार्ड कोस्ट 141 लाख	एटपार (एनईटी कोस्ट पर)	एलओए न. 41- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/21-22 दिनांक 20.04.22	थारु एड संस, एर्णाकुलम, केरला	01.06.2022	24 माह	52 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।
7	Outsourcing of escorting activities of power car operator & Trip Maintenance of power car of Train No. 22497/98, 12486/85, 12440/39 (LHB type rake) at coaching Depot Sriganaganagar for the period of two Years	टेन्डर काँस्ट 112.42 लाख	अर्वार्ड कोस्ट 112.48 लाख	एटपार (एनईटी कोस्ट पर)	एलओए न.33- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/21-22 दिनांक 12.04.22	सनसाइन इंजीनियरस् एण्ड कंसलटेंट दिल्ली	एल ओ ए दिनांक 12.04.22	24 माह	35 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।
8	Rewiring of Railway staff quarters and service buildings over Bikaner division.	टेन्डर काँस्ट 128.72लाख	अर्वार्ड कोस्ट 136.30 लाख	5.89% अधिक	एलओए न.03- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/22-23 दिनांक 21.10.22	आर. के. कॉन्टेक्टर एंड सप्लायर, सूरतगढ़	23.11.2022	11 माह	56 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।
9	Improvement of Existing power supply network and HT, LT Equipment including switchgear at various power house to improve operational efficiency & reliability of existing power network.	टेन्डर काँस्ट 123.14 लाख	अर्वार्ड कोस्ट 132.63 लाख	7.70% अधिक	एलओए न.24- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/22-23 दिनांक 20.01.23	देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर	30.05.2023	5 माह	28 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।
10	Electrical work in connection with development of infrastructure facilities for maintenance of trains at Hanumangarh station	टेन्डर काँस्ट165.33 लाख	अर्वार्ड कोस्ट 190.30 लाख	15.10% अधिक	एलओए न.22- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/22-23 दिनांक 20.01.23	देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर	एल ओ ए दिनांक 20.01.2023	6 माह	2 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	Work depend on progress of Engineering work. Some items supplied.
11	Provision of Air Conditioners on hiring basis at Railway Hospital, Officer&apos;s Rest House, Running Rooms, DRM Office and Other Service Buildings over Bikaner Division for the period of FIVE Years.	टेन्डर काँस्ट229.28 लाख	अर्वार्ड कोस्ट 216.64 लाख	5.51% कम	एलओए न.01- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/23-24 दिनांक 08.05.23	CHAUDHARY REFREGERATION AND ELECTRICALS- .Bikaner	एल ओ ए दिनांक 08.05.23	5 वर्ष	नया कार्य	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं। ACs installation work completed on hiring basis.

क्र सं ख्या	कार्य का नाम	एस्टिमेट कोस्ट / टेंडर कोस्ट	टेन्डर कोस्ट / अर्वाइड कोस्ट	ऑफर की रेट	एग्रीमेंट नंबर/ एल ओ ए नंबर एवं दिनांक	एजेंसी का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	फिजिकल कार्य की प्रगति (%)	कंट्रोलिंग ऑफिसर	रिमाक्स / टिप्पणी
12	Provision of 11 nos. Lifts at stations of Amrit Bharat Station scheme over Bikaner Division (Hanumangarh-2, Lalgarh-2, Churu-3, Sadulpur-3, Sriganganagar-1) under Sugamya Bharat Abhiyanan.	टेन्डर काँस्ट 382.77 लाख	अर्वाइड कोस्ट 348.32 लाख	9% कम	एलओए न.31- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/22-23 दिनांक 23.05.23	OMEGA ELEVATORS- AHMEDABAD.	एल ओ ए दिनांक 23.05.23	10 माह	नया कार्य	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	एल ओ ए दिनांक 23.05.2023 को जारी किया गया है । Work depend on progress of civil work.
13	rovision of 10 nos. Lifts at stations of Amrit Bharat Station scheme over Bikaner Division (Hisar-6, Bhiwani-2, Sirsa-2) under Sugamya Bharat Abhiyanan.	टेन्डर काँस्ट 355.76 लाख	अर्वाइड कोस्ट 330.86 लाख	7% कम	एलओए न.32- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/22-23 दिनांक 23.05.23	OMEGA ELEVATORS- AHMEDABAD.	एल ओ ए दिनांक 23.05.23	10 माह	नया कार्य	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	एल ओ ए दिनांक 23.05.2023 को जारी किया गया है । Work depend on progress of civil work.
14	Electrical Work in c/w soft upgradation of 15 nos. stations under Amrit Bharat scheme over Bikaner Division.	टेन्डर काँस्ट 218.92 लाख	अर्वाइड कोस्ट 206.75 लाख	8.6% कम	एलओए न.30- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/22-23 दिनांक 30.05.23	देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर	एल ओ ए दिनांक 30.05.23	6 माह	नया कार्य	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	एल ओ ए दिनांक 30.05.23 को जारी किया गया है । Work depend on progress of civil work.
15	Provision of LED Signages at various stations under Amrit Bharat Station scheme over Bikaner Division.	टेन्डर काँस्ट 321.44 लाख	अर्वाइड कोस्ट 246.87 लाख	23.2% कम	एलओए न.29- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/22-23 दिनांक 30.05.23	JAI BABA CONSTRUCTION COMPANY- JAIPUR	एल ओ ए दिनांक 30.05.23	6 माह	नया कार्य	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	एल ओ ए दिनांक 30.05.23 को जारी किया गया है ।
16	Provision of 630 kWp Grid Connected roof top Solar power Plant at 15 stations of Amrit Bharat Scheme over Bikaner Division.	टेन्डर काँस्ट 327.19 लाख	अर्वाइड कोस्ट 281.74 लाख	13.89% कम	एलओए न.28- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/22-23 दिनांक 30.05.23	MECPOWER INFRASTRUCTUR E PRIVATE LIMITED- BIKANER	एल ओ ए दिनांक 30.05.23	6 माह	नया कार्य	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	एल ओ ए दिनांक 30.05.23 को जारी किया गया है ।
17	Provision of RCCBs/RCBOs for protection against leakage current at various stations/ service buildings / Railway residential quarters and provision of lighting arrester at various stations/ service building for safety of passengers / staff over Bikaner division.	टेन्डर काँस्ट 131.59 लाख	अर्वाइड कोस्ट 121.07 लाख	7.99% कम	एलओए न.04- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/23-24 दिनांक 02.06.2023	आर. के. कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर, सूरतगढ़	27.06.2023	8 माह	62 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर है। Mostly items supplied.
18	Provision of web-based pump automation (Monitoring & control) system at various locations over Bikaner Division.	टेन्डर काँस्ट 264.04 लाख	अर्वाइड कोस्ट 242.47 लाख	8.17% कम	एलओए न.08- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/23-24 दिनांक 13.06.23	JAI SUSTAINABILITY SOLUTIONS AND CO.- GURGAON	30.06.23	6 माह	42 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर है। Mostly items supplied.

क्र सं ख्या	कार्य का नाम	एस्टिमेट कोस्ट / टेंडर कोस्ट	टेन्डर कोस्ट / अर्वाइड कोस्ट	ऑफर की रेट	एग्रीमेंट नंबर/ एल ओ ए नंबर एवं दिनांक	एजेंसी का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	फिजिकल कार्य की प्रगति (%)	कंट्रोलिंग ऑफिसर	रिमाक्स / टिप्पणी
19	Comprehensive Maintenance contract for Hind Rectifiers Ltd. Make Inverters of RMPU AC Coaches for 3 years over NWR.	टेन्डर काँस्ट 474.33 लाख	अर्वाइड कोस्ट 512.27 लाख	8% अधिक	एलओए न.02- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/23-24 दिनांक11.07.23	हिन्द रेक्टिफायर लिमिटेड, मुम्बई	11.07.23	तीन वर्ष	नया कार्य	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।
20	Up gradation & Augmentation of Existing power supply network and HT, LT Equipment including replacement of old transformers, Panels etc. and merging of power houses at Lalgah to improve operational efficiency & reliability of existing power network.	टेन्डर काँस्ट 147.69 लाख	अर्वाइड कोस्ट 162.38 लाख	9.95% अधिक	एलओए न.12- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/23-24 दिनांक 31.07.23	CHAUDHARY REFREGERATIO N AND ELECTRICALS- .Bikaner	31.07.23	6 माह	2 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	नया कार्य
21	Provision of two (02) Nos. Lifts on PF No. 1 & 2/3 at Sriganganagar Station and Two (2) Nos. Lifts on PF 1 & 2/3 at Suratgarh station of Bikaner Division.	टेन्डर काँस्ट 163.82 लाख	अर्वाइड कोस्ट 172.45 लाख	5% कम	एलओए न.07- इलेक्ट/बीकेएन/ई- टेन्डर/23-24R दिनांक 28.08.23	METRO ELEVATOR COMPANY PRIVATE LIMITED- AHMEDABAD	28.08.23	10 माह + AMC work	नया कार्य	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	नया कार्य

Sr.DEE/G/BKN