

रुपये लाख में (Rs. In Lakhs)

क्रं सं ख्या	कार्य का नाम	एस्टिमेट कोस्ट / टेंडर कोस्ट	टेंडर कोस्ट / अर्वाइड कोस्ट	ऑफर की रेट	एग्रीमेंट नंबर/ एल ओ ए नंबर एवं दिनांक	एजेंसी का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	फिजिकल कार्य की प्रगति (%)	कंट्रोलिंग ऑफिसर	रिमाक्स / टिप्पणी
1	Comprehensive maintenance contract for Hind Rectifiers Ltd. Make Invertes of RMPU AC coaches over N.W. Railway	टेंडर काँस्ट 299.74 लाख	अर्वाइड कोस्ट 311.73	4% अधिक	एलओए न. 07-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेंडर/19-20 दिनांक 06.09.19	हिन्द रेक्टिफायर लिमिटेड, मुम्बई	01.10.19	तीन वर्ष	95 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	डी ओ सी 30.04.23 तक बढ़ाई गई है। कार्य प्रगति पर हैं।
2	Schedule maintenance of various makes (Cummins, Greves, KOEL) 500 KVA Diesel Engines of Train No. 12495/96, 14709/10 & 22473/74 (LHB Type Rakes) and D- Check schedule maintenance work of 500 KVA DG sets ( Make-Cummins, Greaves, KOEL) for power cars of all coaching depot over BKN Division for a period of 2 Years.	टेंडर काँस्ट 308.00 लाख	अर्वाइड कोस्ट 338.8 लाख	10% अधिक	एलओए न. 30-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेंडर/19-20 दिनांक 06.07.20	दीवजनसेट सेल्स एंड सर्विस, दिल्ली	30.07.20	दो वर्ष	100 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	फिजिकल कार्य 07.08.2022 को पूर्ण हो चुका है। फाईनल वेरियसन नोडल एस.एस. ई. द्वारा बनाया जा रहा हैं ।
3	Outsourcing of Escorting Activity including Trip Maintenance of Train No. 22497/98, 12486/85, 14713/14 & 12440/39 (LHB Type Rakes) at coaching depot Sriganganagar over Bikaner Division for the period of one year.	टेंडर काँस्ट 110.00 लाख	अर्वाइड कोस्ट 110 लाख	एटपार (एनईटी कोस्ट पर)	एलओए न. 04-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेंडर/20-21 दिनांक 21.10.20	मेगारेल पावर प्रोजेक्ट्स, ठाणे महाराष्ट्र	12.01.2021	एक वर्ष	100 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	फिजिकल कार्य 31.05.22 को पूर्ण हो चुका है। डी ओ सी 31.05.22 तक बढ़ाई गई है। फाईनल वेरियसन नोडल एस.एस. ई. द्वारा बनाया जा रहा हैं ।
4	Annual preventive maintenance contract for 25 kVA inverters of Siemens make fitted in AC coaches for three year over NWR.	टेंडर काँस्ट 305 लाख	अर्वाइड कोस्ट 340 लाख	11.31% अधिक	एलओए न. 10-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेंडर/21-22 दिनांक 13.11.21	सीमेंस लिमिटेड, ठाणे मुम्बई	22.11.2021	तीन वर्ष	33 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर हैं।
5	Provision of testing & maintenance facilities for HOG coaches in washing line/sick line of maintenance depot/sheds over Bikaner Division.	टेंडर काँस्ट 130 लाख	अर्वाइड कोस्ट 126 लाख	2.5% कम	एलओए न. 19-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेंडर/21-22 दिनांक 17.01.22	देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर	21.03.2022	चार माह	95 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	डी ओ सी 15.04.23 तक बढ़ाई जा रही हैं। कार्य प्रगति पर हैं।

क्र. सं. ख्या	कार्य का नाम	एस्टिमेट कोस्ट / टेंडर कोस्ट	टेन्डर कोस्ट / अर्वाइड कोस्ट	ऑफर की रेट	एग्रीमेंट नंबर/ एल ओ ए नंबर एवं दिनांक	एजेंसी का नाम	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	फिजिकल कार्य की प्रगति (%)	कंट्रोलिंग ऑफिसर	रिमाक्स / टिप्पणी
6	Replacement of over head conductor by UG cables in various locations over Bikaner Division.	टेन्डर काँस्ट 127 लाख	अर्वाइड कोस्ट 117 लाख	7.99% कम	एलओए न. 18-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/21-22 दिनांक 08.01.22	आर. के. कॉन्ट्रेक्टर एंड सप्लायर, सूरतगढ़	एल ओ ए दिनांक 08.01.22	08 माह	75 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	डी ओ सी 30.04.23 तक बढ़ाई गई है। कार्य प्रगति पर है।
7	Outsourcing of escorting activities of AC coaches (duties of ACCI) & Trip maintenance of AC and Non AC coaches of Train no 12489/90, 22464/63, 12495/96, 22473/74,20471/72(LHB Type Rake) at Bikaner Coaching depot over Bikaner Division for the period of two Year.	टेन्डर काँस्ट 141 लाख	अर्वाइड कोस्ट 141 लाख	एटपार (एनईटी कोस्ट पर)	एलओए न. 41-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/21-22 दिनांक 20.04.22	थारु एंड संस, एर्णाकुलम, केरला	एल ओ ए दिनांक 20.04.22	24 माह	25 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर है।
8	Outsourcing of escorting activities of power car operator & Trip Maintenance of power car of Train No. 22497/98, 12486/85, 12440/39 (LHB type rake) at coaching Depot Sriganganagar for the period of two Years	टेन्डर काँस्ट 112.42 लाख	अर्वाइड कोस्ट 112.48 लाख	एटपार (एनईटी कोस्ट पर)	एलओए न.33-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/21-22 दिनांक 12.04.22	सनसाइन इंजीनियरस एण्ड कंसलटेंट दिल्ली	एल ओ ए दिनांक 12.04.22	24 माह	25 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर है।
9	Rewiring of Railway staff quarters and service buildings over Bikaner division.	टेन्डर काँस्ट 128.72 लाख	अर्वाइड कोस्ट 136.30 लाख	5.89% अधिक	एलओए न.03-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/22-23 दिनांक 21.10.22	आर. के. कॉन्ट्रेक्टर एंड सप्लायर, सूरतगढ़	एल ओ ए दिनांक 21.10.22	11 माह	30 प्रतिशत	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	कार्य प्रगति पर है।
10	Improvement of Existing power supply network and HT, LT Equipment including switchgear at various power house to improve operational efficiency & reliability of existing power network.	टेन्डर काँस्ट 123.14 लाख	अर्वाइड कोस्ट 132.63 लाख	7.70% अधिक	एलओए न.24-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/22-23 दिनांक 20.01.23	देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर	एल ओ ए दिनांक 20.01.2023	5 माह	नया कार्य	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	एल ओ ए दिनांक 20.01.23 को जारी किया गया है ।
11	Electrical work in connection with development of infrastructure facilities for maintenance of trains at Hanumangarh station	टेन्डर काँस्ट 165.33 लाख	अर्वाइड कोस्ट 190.30 लाख	15.10% अधिक	एलओए न.22-इलेक्ट/बीकेएन/ई-टेन्डर/22-23 दिनांक 20.01.23	देवेन्द्र कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बीकानेर	एल ओ ए दिनांक 20.01.2023	6 माह	नया कार्य	पुनीत जेफ, व.म. बिजली इंजी. /सा. बीकानेर	एल ओ ए दिनांक 20.01.23 को जारी किया गया है ।

Sr.DEE/G/BKN